

Bauvorhaben:

Brandschutzmaßnahmen Gregor-Mendel-Gymnasium

Bauherr:

Stadt Amberg
Hochbauamt
Steinhofgasse 2
92224 Amberg

Netto								
	Baukostenaufstellung - ALTBAU -			Abrechnung	Abrechnung			
		Berechnung	Beauftragt/Net	Netto	Brutto	Re.Art	Re.Datum	Bürgschaftsu
								Noch zu erwarten
2.	Kellerdecke m. Bitumenabdichtung Fa. Traurig			1.076,87 €	1.281,48 €	Re.	04.07.2019	keine Bürgsch
	Putzarbeiten Fa. Pichl	8.200,00 €	9.390,75 €	8.851,91 €	10.533,77 €	SR	10.02.2020	316,01 €
3.	Fundamente f. Fluchttreppe							
3.1.	Fa. Arbogast Fa. Arbogast NT 01.04.2019 Fa. Arbogast NT 29.04.2019 Fa. Arbogast NT 06.11.2019	31.000,00 €	17.240,51 € 12.603,29 € 8.451,52 € 38.071,54 €	97.290,69 € 5.065,00 €	115.775,92 € 6.027,35 €	SR	06.11.2019	3.473,28 €
				(minus siehe Neubau Auftrag gemauerte Stützen)				
3.2.	Schneidarbeiten Fa. Arbogast	8.500,00 €	8.451,52 €	5.065,00 €	6.027,35 €	SR	06.11.2019	180,82 €
4.	Gerüsttreppe							
4.1.	Fa. SchmidtGulhan Fa. SchmidtGulhan NT v. 16.08.2018	77.000,00 €	78.200,00 € 15.850,00 €	91.404,75 €	108.771,65 € (Rest siehe Neubau 38.000,00 €)	SR	18.12.2019	4.403,15 €
6.	Fenster und Türen							
6.1.	Fa. FTZ Fa. FTZ NT v. 03.05.19	32.000,00 €	27.647,44 € 3.144,00 €	29.712,09 €	35.357,39 €	SR	08.10.2019	1.060,72 €
4.3.	Metallbau							
4.4.	Stabgitterzaun Zuschlag Tür Fa. Lotter & Ausberger	5.250,00 € 2.200,00 €	10.194,00 €	6.208,47 €	7.388,08 € (Rest siehe Neubau 3.800,00 €)	SR	11.10.2019	335,64 €
5.	Rückbau Fluchtleiter							
5.1.	Fa. Lotter & Ausberger	8.472,80 €	7.120,00 €	7.693,56 €	9.155,34 €	SR	31.07.2019	274,66 €
6.2.	T 30, RS, Eckzarge	26.000,00 €		147.129,89 €	175.084,57 €	2.TZ	05.12.2019	
6.3.	Abbau einschl. Ents.	12.000,00 €						4.000,00 €
6.4.	T30, RS, Rauchdichte E	6.000,00 €						
6.5.	Festverglaste Fenster	2.400,00 €						
6.6.	Rauchdichte Elemente f	12.000,00 €						
6.8.	Rauchdichte Elemente f	6.000,00 €						
6.9.	T30, RS	15.000,00 €						
6.10.	T90	4.500,00 €						
6.11.	Festvergl. Seitenteile	3.600,00 €						
6.12.	Rauchdichte Elemente f	17.000,00 €						
6.13.	T30, RS	15.000,00 €						
6.14.	Rauchdichte Elemente	11.000,00 €						
6.15.	Abnahme und Anschluß Fa. Lotter & Ausberger NT v. 24.07.2019 NT v. 08.10.2019 Fa. Lotter & Ausberger 3. NT v. 12.05.2020 2 Rauchdichte Türen Fa. Lotter & Ausberger	4.500,00 €	129.566,00 € 10.178,00 € 2.968,00 €					
1.OG	Aufstiegsh. Stundenpla	2.000,00 €						2.000,00 €
1.OG	Aufstiegsh. Stundenpla	4.000,00 €						4.000,00 €
7.	Schließanlage Fa. Ammon NT v. 12.09.2019 NT v. 04.02.2020 Panikschloß für Stunde	3.240,00 € 232,99 € 400,00 €	3.146,00 € 195,79 € 1.346,38 €	5.868,59 €	6.983,62 €	1. TZ	13.12.2019	1.000,00 € 400,00 €
8.	Innentüren Fa. Schönberger NT v. 02.08.2019	13.800,00 €	8.915,00 € 237,00 €	3.979,98 €	4.736,17 €	1. TZ	05.10.2019	1.300,00 €
9.	Trockenbau Fa. Holz Bösl NT v. 20.08.2019 NT v. 09.09.2019 Fa. Holz Bösl 4. NT v. 20.05.2020	60.700,00 € 22.153,50 €	50.370,00 € 7.340,00 € 8.892,75 €	61.870,77 €	73.626,22 €	2.TZ	10.09.2019	6.500,00 € 22.153,50 €
10.	Maler Fa. Dillinger & Sielaff Fa. Dillinger & Sielaff	12.195,00 €	11.755,00 €	6.140,15 € 435,80 €	7.306,77 € 518,60 €	2. TZ Re.	08.11.2019 30.03.2020	keine Bürgschaft
11. a.	Bodenbelag Fa. Iberer Fa. Iberer Klassenzimmer	6.925,00 € 400,00 €	6.536,00 €	6.512,28 €	7.749,61 €	SR	29.10.2019	232,49 € 400,00 €
	Brandschotts							

	Fa. Fischer	4.902,00 €							4.902,00 €
11.b.	Fliesenarbeiten Fa. Kugler			776,20 €	923,68 €	Re.	16.09.2019		- €
11. c.	Schultafeln Betriebshof Amberg			1.046,39 €	1.245,20 €	Re.	22.10.2019		- €
	Milchglasfolie Fa. Drucker-Tankwart EG und KG	250,00 €		714,29 €	850,01 €	SR	19.10.2019		250,00 € 250,00 €
12.	Reinigungsarbeiten Fa. JH Gebäudereinigung	8.000,00 €	5.237,50 €	4.671,95 €	5.559,62 €	1.TZ	02.10.2019		2.000,00 €
	Reinigungsarbeiten Fa. Fürst Re. V. 01.07.2019			163,84 €	194,97 €	Re.	01.07.2019		- €
	Fa. Fürst Re. V. 10.10.2019			299,18 €	356,02 €	Re.	10.10.2019		- €
	Fa. Fürst Re. V. 16.10.2019			901,12 €	1.072,33 €	Re.	16.10.2019		- €
	ZW	462.393,29 €	483.047,99 €	482.748,77 €	574.471,02 €				69.727,50 €
13.	Heizung- u. Sanitär Fa. Simon	1.340,00 €	1.340,00 €	820,38 €	976,25 €	Re.	04.12.2019	keine Bürgsch	- €
	Demontage Heizkörper, Waschtischanlagen Fa. Lotter Pfreimd			458,58 €	545,71 €	Re.	30.08.2019	keine Bürgsch	- €
	Verl. Wasser- u. Abwasserl. Waschbecken Fa. Lotter Pfreimd (Angebot)		2.577,78 €	2.528,31 €	3.008,69 €	SR	24.02.2020	90,26 €	- €
14.	Vorabmaßnahme Fa. Färber		10.044,15 €	9.941,48 €	11.830,36 €	Re.			102,67 €
	Altbau m. Zwischendecke Elektroinstallation Fa. Färber	99.761,00 €	107.469,73 €	143.100,00 €	170.289,00 €	4. TZ			37.500,00 €
	NT Nr. 2 mobile Brandmeldeanlage nur Miete		4.341,60 €						
	NT Nr. 3 Erw. mobile Brandmeldeanlage		4.258,46 €						
	NT Nr. 4 Rep. Mobile Brandmeldeanlage		340,40 €						
	NT Nr. 5 Fernmeldetechnik Brandmeldeanlage		1.252,33 €						
	NT Nr. 6		940,05 €						
	NT Nr. 7		14.160,64 €						
	NT Nr. 8		6.622,81 €						
	NT Nr. 9 entfällt								
	31.916,29 € Summe NT								
	Zwischensumme	563.494,29 €	636.395,94 €	639.597,52 €	761.121,03 €				107.330,17 €
16.	Projektleistungen								
16.1.	Elektroprojekt / Fa. Klotz	30.828,16 €	30.828,16 €	35.306,57 €	42.014,82 €	Re.			7.600,00 €
16.2.	Tragwerksplanung / Fa. B	2.000,00 €	2.000,00 €						3.000,00 €
16.3.	Architektenleistungen / A	48.332,75 €	48.332,75 €	75.046,19 €	89.304,97 €	4. TZ	05.02.2020		10.000,00 €
	Zwischensumme	81.160,91 €	81.160,91 €	110.352,76 €	131.319,79 €				20.600,00 €

	Zusammenstellung								
	Altbau	563.494,29 €	636.395,94 €	639.597,52 €	761.121,03 €				107.330,17 €
	Projektleistungen	81.160,91 €	81.160,91 €	110.352,76 €	131.319,79 €				20.600,00 €
	Nettosumme	644.655,20 €	717.556,85 €	749.950,28 €					127.930,17 €
+	19 % MwSt	122.484,49 €	136.335,80 €	142.490,55 €					24.306,73 €
	Bruttosumme	767.139,69 €	853.892,65 €	892.440,83 €	892.440,82 €				152.236,90 €
1.044.677,72 €									

	Baukostenaufstellung - NEUBAU - Gregor-Mendel-Gymnas	Abrechnung	Abrechnung				Re.Art	Re.Datum	Bürgschaftsu	Noch zu erwarten
	Berechnung	Beauftragt/Net	Netto	Brutto						
1.	Demontage, Stahlbetonbalken Fa. Arbogast	6.922,42 €	6.922,42 €	5.559,04 €	6.615,26 €	Re.		17.09.2018	keine Bürgsch	- €
2.	Untermauerung Fluchtbalkon									
2.1.	Gemauerte Stützen Fa.Arbogast Angebot v. 22.05.2019	12.000,00 €	7.660,66 €	5.065,00 € (in SR Baumeister enthalten siehe oben)	6.027,35 €	SR		06.11.2019	siehe oben	
3.	Gerüsttreppe Fa. SchmidtGulhan	29.900,00 €	29.900,00 €	31.932,77 €	38.000,00 €	SR		18.12.2019	siehe oben	- €
	Fa. SchmidtGulhan NT v. 16.08.2018		2.050,00 €		(Rest siehe Altbau)					
4.2.	Metallbau Außentreppe m. Geländ Fa. Lotter & Ausberger	4.000,00 €	4.758,00 €	4.349,74 €	5.176,20 €	SR		06.09.2019	155,29 €	- €
	Aufstiegshilfe Fa. Lotter & Ausberger	2.000,00 €								2.000,00 €
4.	Stabgitterzaun Übergang Fa. Lotter & Ausberger	8.000,00 €		3.193,28 €	3.800,00 € (Rest siehe Altbau)			11.10.2019		- €
	Zwischensumme	62.822,42 €	51.291,08 €	50.099,83 €	59.618,81 €					2.000,00 €

	Zusammenstellung								
	Neubau	62.822,42 €	51.291,08 €	50.099,83 €	59.618,81 €				2.000,00 €
	Nettosumme	62.822,42 €	51.291,08 €	50.099,83 €					2.000,00 €
	19 % MwSt	11.936,26 €	9.745,31 €	9.518,97 €					380,00 €
	Bruttosumme	74.758,68 €	61.036,39 €	59.618,80 €	59.618,81 €				2.380,00 €
61.998,81 €									

Amberg, 03.06.2020

Architekturbüro Bernd Rall - Bahnhofstr. 1 - 92224 Amberg - Bernd.Rall@Arch-Rall.de -

Noch zu erwarten	154.616,90 €
gerundet	155.000,00 €