

Baukostenaufstellung - Gregor-Mendel-Gymnasium -**1. Bauabschnitt****Bauvorhaben:** Brandschutzmaßnahmen Gregor-Mendel-Gymnasium**Bauherr:** Stadt Amberg
Hochbauamt
Steinhofgasse 2
92224 Amberg

Baukostenaufstellung - ALTBAU -			
		Berechnung	Prognose
2.	Putzarbeiten	8.200,00 €	8.200,00 €
3.	Fundamente f. Fluchttreppe		
3.1.	Fa. Arbogast	31.000,00 €	17.240,51 €
	Fa. Arbogast NT 01.04.2019		12.603,29 €
	Schneidarbeiten		
3.2.	Fa. Arbogast	8.500,00 €	8.451,52 €
4.	Gerüsttreppe		
4.1.	Fa. SchmidtGulhan	77.000,00 €	78.200,00 €
	Fa. SchmidtGulhan NT v. 16.08.2018		15.850,00 €
4.2.	Metallbau Austrittspodest	4.000,00 €	4.000,00 €
4.3.	Stabgitterzaun	5.250,00 €	5.250,00 €
4.4.	Zuschlag Tür	2.200,00 €	2.200,00 €
5.	Rückbau Fluchtleiter		
5.1.	Fa. Lotter & Ausberger	8.472,80 €	7.120,00 €
6.	Fenster und Türen		
6.1.	Fa. FTZ	32.000,00 €	27.647,44 €
	Fa. FTZ NT v. 03.05.19		6.887,71 €
6.2.	T 30, RS, Eckzarge	26.000,00 €	
6.3.	Abbau einschl. Ents.	12.000,00 €	
6.4.	T30, RS, Rauchdichte E	6.000,00 €	
6.5.	Festverglaste Fenster	2.400,00 €	
6.6.	Rauchdichte Elemente F	12.000,00 €	
6.8.	Rauchdichte Elemente F	6.000,00 €	
6.9.	T30, RS	15.000,00 €	
6.10.	T90	4.500,00 €	
6.11.	Festvergl. Seitenteile	3.600,00 €	
6.12.	Rauchdichte Elemente F	17.000,00 €	
6.13.	T30, RS	15.000,00 €	
6.14.	Rauchdichte Elemente	11.000,00 €	
6.15.	Abnahme und Anschluß	4.500,00 €	
	Fa. Lotter & Ausberger		129.566,00 €
7.	Schließanlage	3.240,00 €	3.240,00 €
8.	Innentüren	13.800,00 €	13.800,00 €
9.	Trockenbau		
	Fa. Holz Bösl	60.700,00 €	50.370,00 €

10.	Maler	12.195,00 €	12.195,00 €	
11.	Bodenbelag	6.925,00 €	6.925,00 €	
12.	Reinigungsarbeiten	7.500,00 €	7.500,00 €	
	ZW	415.982,80 €	417.246,47 €	
13.	Heizung- u. Sanitär	1.340,00 €	1.340,00 €	
14.	Elektroinstallation	99.761,00 €	107.469,73 €	
	Zwischensumme	517.083,80 €	526.056,20 €	
16.	Projektleistungen			
16.1.	Elektroprojekt / Fa. Klotz	30.828,16 €	30.828,16 €	
16.2.	Tragwerksplanung / Fa. B	2.000,00 €	2.000,00 €	
16.3.	Architektenleistungen / Ar	48.332,75 €	48.332,75 €	
	Zwischensumme	81.160,91 €	81.160,91 €	
	Zusammenstellung			
	Pos. 2 - 14	517.083,80 €	526.056,20 €	
	Pos. 16	81.160,91 €	81.160,91 €	
	Nettosumme	598.244,71 €	607.217,11 €	
+	19 % MwSt	113.666,49 €	115.371,25 €	
	Bruttosumme	711.911,20 €	722.588,36 €	722.588,36 €
Baukostenaufstellung - NEUBAU - Gregor-Mendel-Gymnasium				
		Berechnung	Prognose	
1.	Demontage, Stahlbetonbalken Fa. Arbogast	6.922,42 €	6.922,42 €	
2.	Untermauerung Fluchtb	12.000,00 €	12.000,00 €	
3.	Gerüsttreppe Fa. SchmidtGulhan Fa. SchmidtGulhan NT v. 16.08.2018	29.900,00 € 2.050,00 €	29.900,00 € 2.050,00 €	
4.	Metallbau	8.000,00 €	8.000,00 €	
	Zwischensumme	56.822,42 €	58.872,42 €	
	Zusammenstellung			
	Pos. 1-4	56.822,42 €	58.872,42 €	
	Nettosumme	56.822,42 €	58.872,42 €	
	19 % MwSt	10.796,26 €	11.185,76 €	
	Bruttosumme	67.618,68 €	70.058,18 €	70.058,18 €
			Zwischensumme	792.646,54 €
			zur Verfügung stehenden Mittel	600.000,00 €
			Mittelbereitstellung	192.646,54 €

Amberg, 13.05.2019
Bernd Rall