

Zusammenstellung der Kosten für das Gesamtprojekt

	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6	Spalte 7	Spalte 8	Spalte 9	Spalte 10	
	STAND AUGUST 2018				STAND MAI 2019						
	Kostenstand und Prognose Abbruch Bhf.-Str. 9 / BA I / BA II <u>August 2018</u>			Prognose gesamt <u>August 2018</u> mit Abbruch Bhf.-Str. 9	Prognose gesamt <u>August 2018</u> ohne Abbruch Bhf.-Str. 9	Kostenstand und Prognose Abbruch Bhf.-Str. 9 / BA I / BA II <u>Mai 2019</u>			Prognose gesamt <u>Mai 2019</u> mit Abbruch Bhf.-Str. 9	Prognose gesamt <u>Mai 2019</u> ohne Abbruch Bhf.-Str. 9	
Kostengruppe	Abbruch	BA I gesamt ohne Abbruch incl. Interimskosten	BA II Prognose incl. Interimskosten			Abbruch	BA I gesamt ohne Abbruch incl. Interimskosten	BA II Prognose incl. Interimskosten			
	Abbruch	BA I gesamt (incl. Interimskosten)	BA II (Prognose)	Prognose Gesamt mit Abbruch	Prognose Gesamt ohne Abbruch	Abbruch	BA I gesamt (incl. Interimskosten)	BA II (Prognose)	Prognose Gesamt mit Abbruch	Prognose Gesamt ohne Abbruch	
Zeile 1	100 Grundstück	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Zeile 2											
Zeile 3	200 Herrichten und Erschließung	267.987,29 €	154.598,32 €	102.100,00 €	524.685,61 €	256.698,32 €	267.987,29 €	157.853,20 €	54.600,00 €	480.440,49 €	212.453,20 €
Zeile 4											
Zeile 5	300 Bauwerk - Baukonstruktion	0,00 €	3.826.742,58 €	2.301.053,84 €	6.127.796,42 €	6.127.796,42 €	0,00 €	3.951.081,45 €	2.985.399,79 €	6.936.481,24 €	6.936.481,24 €
Zeile 6											
Zeile 7	400 Bauwerk - Techn. Anlagen	0,00 €	1.465.114,90 €	1.990.689,06 €	3.455.803,96 €	3.455.803,96 €	0,00 €	1.765.411,87 €	2.040.799,60 €	3.806.211,47 €	3.806.211,47 €
Zeile 8											
Zeile 9	500 Aussenanlagen	0,00 €	175.569,86 €	285.034,00 €	460.603,86 €	460.603,86 €	0,00 €	298.328,90 €	383.569,38 €	681.898,28 €	681.898,28 €
Zeile 10											
Zeile 11	600 Ausstattung und Kunstwerke	0,00 €	155.085,38 €	26.959,40 €	182.044,78 €	182.044,78 €	0,00 €	127.509,72 €	26.959,40 €	154.469,12 €	154.469,12 €
Zeile 12											
Zeile 13	700 Nebenkosten	26.380,00 €	1.144.797,05 €	994.468,32 €	2.165.645,37 €	2.139.265,37 €	26.380,00 €	1.316.674,59 €	1.155.193,43 €	2.498.248,02 €	2.471.868,02 €
Zeile 14											
Zeile 15	<b>Summe</b>	<b>294.367,29 €</b>	<b>6.921.908,09 €</b>	<b>5.700.304,62 €</b>	<b>12.916.580,00 €</b>	<b>12.622.212,71 €</b>	<b>294.367,29 €</b>	<b>7.616.859,73 €</b>	<b>6.646.521,60 €</b>	<b>14.557.748,62 €</b>	<b>14.263.381,33 €</b>
Zeile 16											
Zeile 17	Mehrkosten Abbruch	zu erwartende Mehrkosten Neubau	zu erwartenden Mehrkosten Bestand	Mehrkosten: Neubau, + Bestand + Abbruch	Mehrkosten Neubau + Bestand	Mehrkosten Abbruch zu Ausschuss 9/18	zu erwartende Mehrkosten Neubau zu Ausschuss 9/18	zu erwartenden Mehrkosten Bestand zu Ausschuss 9/18	Mehrkosten: Neubau, + Bestand + Abbruch zu Ausschuss 9/18	Mehrkosten Neubau + Bestand zu Ausschuss 9/18	
Zeile 18	<b>Kostenerhöhung</b>	<b>49.822,29 €</b>	<b>68.545,62 €</b>	<b>401.801,75 €</b>	<b>520.169,66 €</b>	<b>470.347,37 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>694.951,65 €</b>	<b>946.216,98 €</b>	<b>1.641.168,63 €</b>	<b>1.641.168,63 €</b>
Zeile 19							0,00%	10,14%	18,21%		
Zeile 20	<b>Gesamtkosten</b>		<b>12.916.580,00 €</b>	<b>12.916.580,00 €</b>	<b>12.622.212,71 €</b>			<b>14.557.748,62 €</b>	<b>14.557.748,62 €</b>	<b>14.263.381,33 €</b>	
				Gesamt mit Abbruch Bhf.-Str. 9	Gesamt ohne Abbruch Bhf.-Str. 9				Gesamt mit Abbruch Bhf.-Str. 9	Gesamt ohne Abbruch Bhf.-Str. 9	