

# Stadt Amberg

Marktplatz 11  
92224 Amberg



## AMBERG

<b>Beschlussvorlage</b>	<b>Vorlage-Nr:</b>	<b>002/0050/2020</b>
	<b>Erstelldatum:</b>	<b>öffentlich</b>
	<b>Aktenzeichen:</b>	<b>26.06.2020</b>
<b>Haushalt 2020</b> <b>Mittelbereitstellung (42.300,00 €) für das Tiefbauamt</b> <b>HHSt. 1.6374.9501 (Gemeindestraße; Tiefbaumaßnahme /</b> <b>Baugebiet "Am Himmelsweiher" - Straße (Raigering Nord)</b>		
<b>Referat für Finanzen, Wirtschaft und Europaangelegenheiten</b> <b>Verfasser: Herr Josef Weigert</b>		
<b>Beratungsfolge</b>	<b>09.07.2020</b>	<b>Hauptverwaltungs- und Finanzausschuss</b>

### **Beschlussvorschlag:**

Auf Antrag des Tiefbauamtes vom 28.05.2020, ergänzt mit e-mail vom 10.06.2020, wird die HHSt. 1.6374.9501 (Gemeindestraße; Tiefbaumaßnahme / Baugebiet „Am Himmelsweiher“- Straße (Raigering Nord)) um 42.300,- € aufgestockt.

Die Deckung erfolgt durch Sperrung von Minderausgaben in Höhe von 42.300,- € bei der HHSt. 1.6381.9502 (Gemeindestraße; Tiefbaumaßnahme / Baugebiet Bergsteig Mitte – Straße).

### **Sachstandsbericht:**

#### **a) Beschreibung der Maßnahme mit Art der Ausführung**

und

#### **b) Begründung der Notwendigkeit der Maßnahme**

Für die Erschließung des Baugebietes „Am Himmelsweiher“ – Straße (Raigering Nord) stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres 2020 zur Abfinanzierung der Maßnahme bei der HHSt. 1.6374.9501 eine Ausgabeermächtigung in Höhe von insgesamt 90.123,79 € (Ansatz 2020 in Höhe von 25.000,- € + Haushaltsausgaberes 2019 in Höhe von 65.123,79 €) zur Verfügung.

Nach Abschluss der Straßenbauarbeiten und Stellung der Schlussrechnung ergaben sich für die Ausbau-Maßnahme Mehrkosten, durch die im Haushalt 2020 bei der HHSt. 1.6374.9501 eine entsprechende Unterdeckung in Höhe von 42.234,28 € (brutto) entstanden ist.

Die Mehrkosten beruhen im Wesentlichen auf den erhöhten Entsorgungskosten für den Bodenaushub, die in der Kostenschätzung vom 16.03.2018 geringer angesetzt waren. Diese Entsorgungskosten unterliegen derzeit starken Schwankungen – in Abhängigkeit davon, ob das Bodenmaterial gerade zum Wiedereinbau auf anderen Baustellen gebraucht wird oder aber teuer entsorgt werden muss.

Mit weiteren Mehrkosten ist nicht mehr zu rechnen, da alle Schlussrechnungen vorliegen.

Das Tiefbauamt hat daher mit Schreiben vom 28.05.2020, ergänzt mit e-mail vom 10.06.2020, eine Aufstockung der HHSt. 1.6374.9501 (Gemeindestraße; Tiefbaumaßnahme / Baugebiet „Am Himmelsweiher“- Straße (Raigering Nord)) um 42.300,- € beantragt.

Die Deckung der Mittelaufstockung kann durch Sperrung von Minderausgaben in Höhe von 42.300,- € bei der HHSt. 1.6381.9502 (Gemeindestraße; Tiefbaumaßnahme / Baugebiet Bergsteig Mitte – Straße) erfolgen.

Damit die Maßnahme vollständig abgewickelt und abgerechnet werden kann, schlägt die Verwaltung vor, die Mittelaufstockung, wie vom Tiefbauamt beantragt, zu beschließen.

c) Kostenanschlag nach DIN 276 oder vergleichbar

---

d) Ablauf- bzw. Bauzeiten- und Mittelabflussplan

---

**Personelle Auswirkungen:** ---

**Finanzielle Auswirkungen:**

a) Finanzierungsplan

---

b) Haushaltsmittel

---

c) Folgekosten nach Fertigstellung Maßnahme (davon an zusätzlichen Haushaltsmitteln erforderlich)

---

**Alternativen:** ---

**Anlagen:** ---

.....  
(Unterschrift Referatsleiter)